

ОТЧЕТ


(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-03 «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, являющегося субсидия,

по состоянию на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)


Наименование проектов	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии	Сведения об объемах финансирования				Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей)	Исполнено на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2019 года				Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)*	За счет средств бюджета МО (рублей)*	За счет средств внебюджетных источников (рублей)*		Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ремонт подъезда к детскому саду «Белочка» с устройством парковки в с. Паша:			1171358,36	1028800,00	56831,99	85726,37	1028800,00	1171358,36	1028800,00	56831,99	85726,37					0
Ремонт подъезда к детскому саду «Белочка»	820 м2	820 м2														
Устройство парковки	10 машиномест	10 машиномест														0
Итого	x	x	1171358,36	1028800,00	56831,99	85726,37	1028800,00	1171358,36	1028800,00	56831,99	85726,37					

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

главы администрации муниципального образования  Кулиманов А.Т.

(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа муниципального образования

 Кулиманова А.С.

(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель Никонова Н.Г., 41-209

М.П.



Приложение
к ежеквартальному отчету
на 01.01.2020 года

Ежеквартальный отчет

**Администрации муниципального образования Пашское сельское поселение волховского
муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий
(«Дорожной карты»)**

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Устойчивое развитие территории муниципального образования Пашское сельское поселение на 2018-2022 годы»					
1.	Ремонт подъезда к детскому саду «Белочка» с устройством парковки в с.Паша	3 квартал 2019 г.	Администрация Пашского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области	Подъезд к детскому саду «Белочка» приведен в соответствии с нормами	Работы выполнены в соответствии с муниципальным контрактом и техническим заданием. Подъезд к детскому саду «Белочка» приведен в соответствии с нормами.
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2-3 квартал 2019 г.	Администрация Пашского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Заключены муниципальные контракты №01453000296190000100001 от 27.05.2019 г., МК №01453000296190000100001-2 от 10.07.2019 г.
1.2.	Выполнение работ по ремонту подъезда к детскому саду «Белочка» с устройством парковки в с.Паша	3 квартал 2019 года	Подрядная организация	Полное выполнение работ в соответствии с заключенным контрактом	Работы выполнены, приняты в соответствии с муниципальными контрактами и техническим заданием. Акты

					КС-2,КС-3 от 31.07.2019г.
	Приемка и оплата объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	август–сентябрь 2019 г.	Администрация Пашского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области, Инициативная комиссия части территории административного центра №2.	Акт о приемке выполненных работ	Работы приняты 23.08.2019 года. и оплачены 03.09.2019г.,04.09.2019г.

**II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):
«Устойчивое развитие территории муниципального образования Пашское сельское поселение на 2018-2022 годы»**

1.	Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе:				
1.1.	Приемка и оплата выполненных работ	Август-сентябрь 2019 года	Администрация Пашского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области	Акты приемки законченных работ по ремонту	Работы выполнены, приняты соответствии с муниципальным и контрактами и техническим заданием в полном объеме.

1.2.	Подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Администрация Пашского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Подготовлены и отправлены отчеты по состоянию на 01.04.2019 г., 01.07.2019 г., 01.10.2019 г., 01.01.2020 г.
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством				Документация приведена в соответствие с результатами конкурсных процедур.

ОТЧЕТ

(годовой)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципальной образования Пашское сельское поселение на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых, является субсидия за 2019 год

Наименование просектов	Утверждено средств (рублей) из:			Поступило средств (рублей) из:			Расходы, подтвержденные документами (рублей) из:			Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату в областной бюджет (рублей)	Принятые бюджетные обязательства						
	областного бюджета *	бюджета муниципального образования *	вне-бюджетных источников *	областного бюджета	бюджета муниципального образования	внебюджетных источников	областного бюджета	бюджета муниципального образования	вне-бюджетных источников		Контрагент	Номер и дата договора	Наименование работ	Сумма договора, рублей	Выполнено работ, рублей	Номер, дата акта выполненных работ	Фактическое значение целевого показателя результативности предоставления субсидии (в % к плановому *)
Ремонт подъезда к детскому саду «Белочка» с устройством парковки на 10 машиномест в с. Паша	1028800,00	56831,99	85726,37	1028800,00	56831,99	85726,37	1028800,00	56831,99	85726,37	0,00	ООО «Дорожно-строительная компания «Аврора»	014530002 961900001 00001 от 27.05.2019 г.	Ремонт подъезда к детскому саду «Белочка» с устройством парковки на 10 машиномест в с. Паша	791269,11	791269,11	1 от, 31.07.20 19 г.	100
											ООО «Дорожно-строительная компания «Аврора»	014530002 961900001 00001-2 от 10.07.2019 г.	Ремонт подъезда к детскому саду «Белочка» с устройством парковки на 10 машиномест в с. Паша	294362,88	294362,88	1 от 31.07.20 19	
											ИП Михайлов А.А.	12 от 15.05.2019	Материально-техническое участие юридических лиц	79431,80	79431,80	б/н от 01.08.20 19	
											Трудовое участие граждан	б/н		6294,57	6294,57	б/н от 05.06.20 19	
Итого	1028800,00	56831,99	85726,37	1028800,00	56831,99	85726,37	1028800,00	56831,99	85726,37	0,00			1171358,36	1171358,36		100	

ответствия с Соглашением (дополнительным соглашением)

Глава администрации муниципального образования Кулиманов А.Т.

Руководитель финансового органа муниципального образования Кулиманов А.С.

Исполнитель Никонова Н.Г. (41-209)

м.п.



Приложение
к годовому отчету
муниципального образования
Пашское сельское поселение
за 2019 год

Целевой показатель результативности предоставления субсидии	Единица измерения	Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактическое значение
Количество реализованных проектов	шт.	1	1

Детализированные требования к достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

N п/п	Наименование проектов, видов работ (объектов) в рамках проектов	Единица измерения	Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактическое значение
1	Ремонт подъезда к детскому саду «Белочка» с устройством парковки на 10 машиномест в с. Паша	м ² / машиномест	820/10	820/10