

ОТЧЕТ

об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области администрации Пашского сельского поселения на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01.01.2018 года.


| Наименование мероприятия  | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением                        | Фактические показатели результативности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |   |   | Исполнено на 01.01.2018 |   |   | Исполнено за последний квартал 2017 года |   |   | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------|---|---|--|---|---|--|
|   |   |  | Всего (рублей)                     | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей)          | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей)                           | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) |  |
| 1   | 2   | 3  | 4                                  | 5   | 6   | 7                       | 8   | 9   | 10                                       | 11  | 12  | 13   |
| Модернизация уличного освещения частей территории Пашского сельского поселения: |   |  | 960 647,42                         | 914 900,00                                  | 45 747,42                                 | 1 372 327,42            | 914 900,00                                  | 457 427                                   | 650 584,92                               | 193 157,50                                  | 457 427,42                                | 0  |
|   | пос. Рыбежно- установка 30 опор, 39 светильников, 1 фотореле, прокладка 700 м кабеля<br>30/39/700               | 30/39/700  |                                    |   |   |                         |   |   |  |   |   |  |
|   | д. Новозотовское – замена 23 светильников и 1 фотореле<br>23/1  | 23/1   |                                    |   |   |                         |   |   |  |   |   |  |
|   | д. Папаротно – установка 5 опор, 16 светильников, 2 фотореле, прокладка 450 м кабеля<br>5/16/2/450              | 5/16/2/450   |                                    |   |   |                         |   |   |  |   |   |  |
|   | д. Главная Запань- установка 3 опор, замена 28 светильников, 1 фотореле, прокладка 1400 м кабеля<br>3/28/1/1400 | 3/28/1/1400  |                                    |   |   |                         |   |   |  |   |   |  |
|   | д. Николаевщина прокладка 500 м кабеля, установка 10 светильников<br>500/10                                     | 500/10   |                                    |   |   |                         |   |   |  |   |   |  |
| <b>Итого</b>  |   |  | 960 647,42                         | 914 900,00                                  | 45 747,42                                 | 1372327,42              | 914900,00                                   | 457427,42                                 | 650584,92                                | 193157,50                                   | 457427,42                                 | 0  |

Глава администрации

Главный бухгалтер

Исполнитель:

Мелекесцева Т.Н. 81363 41209  
(фамилия, инициалы) (номер телефона)



А.Т. Кулиманов  
(фамилия, инициалы)

А.С. Кулиманова  
(фамилия, инициалы)

Согласовано:  
председатель комитета по местному самоуправлению,  
межнациональным и межконфессиональным  
отношениям Ленинградской области

(подпись)

(фамилия, инициалы)