

ОТЧЕТ
об освоении субсидий по объектам, включенным
в адресную инвестиционную программу за счет средств
областного бюджета за январь-ноябрь 2022 года
администрации муниципального образования (рублей)

Наименование стройки (объекта)	Предусмотрено средств в 2022 году			Получено субсидий в 2022 году			Приняты в 2022 году бюджетные обязательства			Выпол- нение капи- тало- вложе- ний	Всего	Перечислено средств организациям в 2022 году				Оста- ток суб- сидий на лице- вых сче- тах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.)						
	Всего	в том числе		федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет	сумма дого- вора на 2022 год	номер и дата дого- вора			контр- агент	7	8	9			10	11	12	13	14	15
		федеральный бюджет	областной бюджет																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
Финансирование строительства дома культуры на 150 мест с библиотекой, сблокированный со спорткорпусом по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское поселение, с.Паша, ул.Советская, в том числе проектные работы и оплата технологического присоединения	12126 9860,1 0	12005 7160,1 0	12127 00,00	257853 87,64	ООО «Инвест Пром» ИНН 6685029 520	014520 000041 900130 90001 от 08.08.2 019	118949 363,27	7815955 0,40	260458 63,18	257853 87,64	260475 ,54				Строительная готовность – 75,7% Выполнены работы: наружное видеонаблюдение, оповещение, телевидение, подключение сантехнических приборов, канализация, стяжка полов, монтаж СМЛ панелей, монтаж воздуховодов, наладка узлов смещения вентмашин, прокладка аудио и силовых кабелей по зрительному залу, монтаж фермы под осветительные приборы, установка								

