

ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» и резервный фонд Правительства Ленинградской области по состоянию на 01.07.2026 года, в руб.

№ п/п	Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы (целевое назначение субсидии)	№ Соглашения	Плановые значения показателей по Соглашению				Выполнено				Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО, по платежным поручениям)				Примечания			
			Целевые показатели результативности, м2/шт./п.м.	Объем финансирования в 2026 году за счет средств, руб.			Всего	За счет средств дорожного фонда (по КС-3), руб.	Всего	За счет средств дорожного фонда, руб.	Всего	За счет средств дорожного фонда, руб.	Принято в 2026г., м2/шт./п.м. по акту проверки законченн ых работ	МемК, дата, подпрятная организация, сроки проведения аукционных процедур	Сроки работ по МК, сумма работ, ход проблеммы	Готовность выполненн ых работ (в %)		
				Всего	За счет средств дорожного фонда	МО												
																	МО	МО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.1	Устройство уличного освещения по улице Станционная в селе Паша Пашское сельское поселение Ленинградской области	266 от 16.05.2025, ДС 1 от 11.02.2026	800 п.м.	1276188,21	1135807,49	140380,72	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№5 от 31.03.2026 ИП Шатилов Сергей Геннадьевич, ИНН 540606276609	начало работ – с даты заключения Контракта, - окончание работ – 31.07.2026 года, ЦК 976 284,03			

Исполнитель: ФИО, тел.
Гарина А.А., 88136361054

И.о.главы администрации
/ Ю.О.Вязьмина/
Главный бухгалтер
/ Т.Н.Мелекесцева/