

ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» и резервный фонд Правительства Ленинградской области по состоянию на 01.10.2026 года, в руб.

№ п/п	Наименование направления расходования средств, наименование объектов (целевое назначение субсидии)	№ Соглашения	Плановые значения показателей по Соглашению				Выполнено				Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО, по платежным поручениям)				Принято в эксплуатацию цено в 2026г., м2/шт./п. м. по акту проверки законченн ых работ	Сроки работ по МК, сумма по МК, ход работ, проблемы	Готовность выполнени ых работ (в %)
			Объем финансирования в 2026 году за счет средств, руб.		За счет средств дорожного фонда (по КС-3), руб.		За счет средств дорожного фонда, руб.		За счет средств дорожного фонда, руб.								
			Целевые показатели результатив ности, м2/шт./п.м.	Всего	ЛЮ	МО	Всего	ЛЮ	МО	Всего	ЛЮ	МО					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1	Устройство уличного освещения по улице Станционная в селе Паша Пашское сельское поселение Ленинградской области	266 от 16.05.2025, ДС 1 от 11.02.2026	800 п.м.	1276188,21	1135807,49	140380,72	800,000	868892,77	107391,26	976284,03	868892,77	107391,26	800м.л.	№5 от 31.03.2026, ДС №1 от 31.08.2026 ИП Шаталов Сергей Геннадьевич, ИНН 540606276609	начало работ – с даты заключения Контракта; - окончание работ – 31.07.2026 года., ЦК 976 284,03 Работы приняты 01.09.2026 в полном объеме. Оплачено 21.09.2026г 976284,03	100	

Глава администрации А.Т. Кулиманов/

Главный бухгалтер Т.Н.Мелекесцева/

Исполнитель: ФИО, тел.
Гарина А.А., 88136361054

